






































































| Nr. | Vorgang/Vorgangsname   | Dauer       | Anfang       | Ende         | Sep 25   Okt 25   Nov 25   Dez 25   Jan 26   Feb 26   Mrz 26   Apr 26   Mai 26   Jun 26   Jul 26   Aug 26   Sep 26   Okt 26   Nov 26   Dez 26   Jan 27   Feb 27   Mrz 27   Apr 27   Mai 27   Jun 27   Jul 27   Aug 27   Sep 27   Okt 27   Nov 27   Dez 27   Jan 28   Feb 28   Mrz 28   Apr 28   Mai 28   Jun 28   Jul 28   Aug 28   Sep 28   Okt 28   Nov 28   Dez 28   Jan 29   Feb 29   Mrz 29   Apr 29   Mai 29   Jun 29   Jul 29   Aug 29   Sep 29   Okt 29   Nov 29   Dez 29   Jan 30   Feb 30   Mrz 30   Apr 30   Mai 30   Jun 30   Jul 30   Aug 30   Sep 30   Okt 30   Nov 30   Dez 30   Jan 31 |
|-----|--|-------------|--------------|--------------|--|
| 1   |  <b>BIZ Erweiterung</b>   | 1435 Tage   | Mon 01.09.21 | Don 10.04.31 |  |
| 2   |  VO-Beschluss liegt vor   | 0 Tage      | Mon 01.09.21 | Mon 01.09.21 |  |
| 3   |  <b>1. WBW - Wettbewerbsmanagemnet</b>  | 161 Tage    | Mon 01.09.21 | Mit 22.04.26 |  |
| 24  |  <b>2.3 BIM-Thematik</b>  | 41 Tage     | Mit 22.04.26 | Fre 19.06.26 |  |
| 28  |  <b>3. Beschaffung Projektsteuerung</b>   | 171 Tage    | Mon 26.01.21 | Fre 25.09.26 |  |
| 29  |  Erstellung LB und Abstimmung Unterlagen  | 18,2 Wochen | Mon 26.01.21 | Fre 05.06.26 |  |
| 30  |  FLB LB - Meilenstein   | 0 Wochen    | Don 04.06.26 | Don 04.06.26 |  |
| 31  |  Veröffentlichung + Start Teilnahme-WBW   | 30 Tage     | Mon 08.06.26 | Fre 17.07.26 |  |
| 32  |  Auswertung Teilnahmeanträge  | 1 Woche     | Mon 20.07.26 | Fre 24.07.26 |  |
| 33  |  Aufforderung Angebot + Angebotsphase   | 3,5 Wochen  | Mon 27.07.21 | Mit 19.08.26 |  |
| 34  |  Angebotsauswertung + Verhandlung   | 2,5 Wochen  | Mit 19.08.26 | Fre 04.09.26 |  |
| 35  |  Angebotsüberarbeitung  | 1 Woche     | Mon 07.09.26 | Fre 11.09.26 |  |
| 36  |  Stillhaltefrist  | 1 Woche     | Mon 14.09.26 | Fre 18.09.26 |  |
| 37  |  Beauftragung   | 1 Woche     | Mon 21.09.26 | Fre 25.09.26 |  |
| 38  |  <b>4. WBW - Durchführung</b>   | 211 Tage    | Die 10.02.26 | Mon 07.12.27 |  |
| 39  |  <b>4.1 Vorberietung Teilnahmewettbewerb</b>                                    | 47 Tage     | Die 10.02.26 | Fre 17.04.26 |  |
| 40  |  Kick OFF D&K   | 1 Tag       | Die 10.02.26 | Die 10.02.26 |  |
| 41  |  Informationsübermittlung   | 5 Tage      | Mit 11.02.26 | Die 17.02.26 |  |
| 42  |  Entwurf Bekanntmachung   | 1,6 Wochen  | Mit 18.02.26 | Fre 27.02.26 |  |
| 43  |  Abstimmung Bekanntm.-vG mit TK   | 4,8 Wochen  | Mon 02.03.21 | Don 02.04.26 |  |
| 44  |  Abstimmung Verfahrens. mit Behörden  | 2,8 Wochen  | Mon 16.03.21 | Don 02.04.26 |  |
| 45  |  Abstimmung mit A-Kammer  | 2,8 Wochen  | Fre 27.03.26 | Fre 17.04.26 |  |
| 46  |  Finalisierung Bekanntmachung   | 1 Woche     | Mon 13.04.21 | Fre 17.04.26 |  |
| 47  |  Übermittlung Bekanntmachung /Veröff.   | 1 Woche     | Mon 13.04.21 | Fre 17.04.26 |  |
| 48  |  <b>4.2 Teilnahmewettbewerb</b>   | 58 Tage     | Mon 20.04.21 | Fre 10.07.26 |  |
| 49  |  Bewerbungszeitraum   | 3,8 Wochen  | Mon 20.04.21 | Fre 15.05.26 |  |
| 50  |  Ablauf der Teilnahmefrist  | 1 Woche     | Mon 11.05.26 | Fre 15.05.26 |  |
| 51  |  Vorprüfung Bewerbung   | 3,8 Wochen  | Mon 18.05.26 | Fre 12.06.26 |  |
| 52  |  Bewerberauswahl  | 1 Woche     | Mon 08.06.26 | Fre 12.06.26 |  |
| 53  |  ggf. Aufklärungen  | 2 Wochen    | Mon 15.06.26 | Fre 26.06.26 |  |
| 54  |  Nichtberücksichtigungsmittelung  | 1 Woche     | Mon 29.06.26 | Fre 03.07.26 |  |
| 55  |  Teilnahmeanfrage an ausgew. Bewerber   | 1 Woche     | Mon 06.07.26 | Fre 10.07.26 |  |
| 56  |  Auskunftsertellungen   | 2 Wochen    | Mon 29.06.26 | Fre 10.07.26 |  |
| 57  |  <b>4.3 Vorbereitung Wettbewerb</b>   | 68 Tage     | Mon 13.04.21 | Fre 17.07.26 |  |
| 58  |  Erstellung Entwurf Auslobung D&K   | 2,8 Wochen  | Mon 13.04.21 | Don 30.04.26 |  |
| 59  |  Abstimmungen mit TK  | 3 Wochen    | Mon 04.05.26 | Fre 22.05.26 |  |
| 60  |  Abstimmungen mit Behörden  | 2,8 Wochen  | Die 26.05.26 | Fre 12.06.26 |  |
| 61  |  Vorstellung Auslobung im pol. Ausschuss  | 1 Woche     | Mon 15.06.26 | Fre 19.06.26 |  |
| 62  |  Zusammenstellung Layout/ finale Auslobung                                      | 2 Wochen    | Mon 22.06.26 | Fre 03.07.26 |  |
| 63  |  Versand Auslobung  | 1 Woche     | Mon 13.07.26 | Fre 17.07.26 |  |
| 64  |  <b>4.4 Wettbewerb</b>  | 55 Tage     | Mon 20.07.21 | Fre 02.10.26 |  |
| 65  |  Rückfragenfrist  | 1 Woche     | Mon 20.07.26 | Fre 24.07.26 |  |
| 66  |  Abstimmung Rückfragen mit AG   | 2 Wochen    | Mon 27.07.26 | Fre 07.08.26 |  |
| 67  |  Rückfragenkolloquium   | 1 Tag       | Mon 17.08.21 | Mon 17.08.21 |  |
| 68  |  Erstellung & Versand Protokoll   | 2 Wochen    | Die 18.08.26 | Mon 31.08.26 |  |
| 69  |  Bearbeitungszeitraum  | 6 Wochen    | Mon 10.08.26 | Fre 18.09.26 |  |
| 70  |  Abgabe Pläne   | 1 Woche     | Mon 21.09.26 | Fre 25.09.26 |  |
| 71  |  Abgabe Modell  | 1 Woche     | Mon 28.09.26 | Fre 02.10.26 |  |
| 72  |  <b>4.5 Vorprüfung (8 Arbeiten)</b>   | 25 Tage     | Mon 21.09.21 | Fre 23.10.26 |  |
| 73  |  Vormale Vorprüfung D&K   | 5 Tage      | Mon 21.09.26 | Fre 25.09.26 |  |
| 74  |  Kosten- und Flächenplausibilisierung AG                                      | 2 Wochen    | Mon 28.09.26 | Fre 09.10.26 |  |
| 75  |  Einführung der Sachverständigen  | 1 Woche     | Mon 28.09.26 | Fre 02.10.26 |  |
| 76  |  Sachverständigenvorprüfung   | 2 Wochen    | Mon 28.09.26 | Fre 09.10.26 |  |
| 77  |  Zusammenführung Vorprüfung + Druck   | 2 Wochen    | Mon 12.10.26 | Fre 23.10.26 |  |
| 78  |  <b>4.6 Preisgerichtsitzung</b>   | 16 Tage     | Mon 02.11.21 | Mon 23.11.26 |  |
| 79  |  Jurysitzungen und Entscheidung   | 1 Tag       | Mon 02.11.26 | Mon 02.11.26 |  |
| 80  |  Erstellung und Abstimmen Protokoll   | 2 Wochen    | Die 03.11.26 | Mon 16.11.26 |  |
| 81  |  Versand Protokoll +Bekanntgabe Gewinn  | 1 Woche     | Die 17.11.26 | Mon 23.11.26 |  |
| 82  |  <b>4.7 Ausstellung</b>   | 10 Tage     | Die 24.11.26 | Mon 07.12.26 |  |
| 83  |  Ausstellung  | 2 Wochen    | Die 24.11.26 | Mon 07.12.26 |  |
| 84  |  Erarbeitung Doku von D&K und SR  | 2 Wochen    | Die 24.11.26 | Mon 07.12.26 |  |
| 85  |  <b>5. Beschaffung weitere Planer</b>   | 125 Tage    | Mon 27.07.21 | Mit 20.01.27 |  |
| 94  |  <b>6. BAS &amp; Vertragsverhandlung Architekt nach WBW + Entwurfsplanung</b> | 174 Tage    | Die 03.11.26 | Mit 07.07.27 |  |
| 101 |  <b>7. BAS &amp; Genehmigungsplanung</b>                                      | 240 Tage    | Don 27.05.27 | Don 27.04.28 |  |
| 107 |  <b>8. Ausführungsplaug + Beschaffung-Neubauten</b>                           | 260 Tage    | Fre 03.03.28 | Don 08.03.29 |  |
| 113 |  <b>9. Umsetzung Neubauten</b>  | 533 Tage    | Die 14.11.28 | Fre 13.12.30 |  |
| 130 |  Nachlauf und Mängelbeseitigungen   | 4 Monate    | Mon 16.12.31 | Don 10.04.31 |  |
| 131 |  <b>10. Energetische Sanierung Planung, Ausschreibung, Ausführung</b>         | 950 Tage    | Don 21.01.27 | Mon 30.09.30 |  |
| 146 |  <b>11. Wasserinfrastrukturarbeiten</b>                                       | 805 Tage    | Don 21.01.27 | Fre 08.03.30 |  |